

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業			
事業の概要	事業完了日	平成22年2月18日			
	総事業費	92,904千円			
	交付金額	30,968千円			
	整備対象地域	士幌市街地及び中士幌地区のADSL提供エリアを除く士幌町全域			
	事業の内容	町内全域に快適な情報通信環境を提供することにより、デジタルディバイトの解消を図るため、5GHz帯のFWAによる高速無線通信網の整備を行った。			
BB	サービス開始日	平成22年4月1日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	(株)オーレンス			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	平成22年度末	平成26年度末
	整備地域の世帯数	500	500	496	496
	加入世帯数	100	300	90	104
	加入率(%)	20.0	60.0	18.1	21.0
評価及び課題	<p>【評価】 モバイル通信の急速な進歩の要因で計画時の目標は達成されていないが、サービス開始年度から緩やかに加入率はアップしており、デジタルディバイトの解消に一定の成果が出ている。</p> <p>【課題】 高齢者世帯等を中心とする未加入世帯に向けた効果的な加入促進(パソコン教室やインターネット講習)が必要である。</p>				